



14. Sitzung vom 25. Juni 2018, Geschäft Nr. 226 auf Seite 475 im Protokoll
des Gemeinderates

**226 33.03 Einzelne Strassen und Wege
Pfannenstielstrasse / Sanierung 1. Etappe / Nachtragskredit / Genehmigung**

Ausgangslage

Der Gemeinderat hat mit dem Beschluss Nr. 295 vom 4. September 2017 dem Projekt und Kostenvoranschlag des Ingenieurbüros Marti + Dietschweiler AG, Männedorf vom 16. August 2017 zur Sanierung Pfannenstielstrasse, 1. Etappe Abschnitte 3 + 4 zugestimmt und den erforderlichen Kredit über Fr. 451'000.00 (inkl. MwSt.) als gebundene Ausgabe bewilligt.

Im Zuge der Ausführung sind im Abschnitt 3a (ab Leiloch- Militärweg in Richtung Stirzenbach) auf einer Länge von ca. 220 m im Vergleich zu den Bohrkernentnahmen teils erhebliche Abweichung in den bestehenden Belagsschichten und im Unterbau festgestellt worden.

Der strukturschwache und weiche OB ist während den flächigen Fräsarbeiten durchgebrochen und musste gebietsweise auf eine Tiefe von 5 cm entfernt werden. Zudem war in der Mitte der Fahrbahn die bestehende OB-Schicht direkt über dem Kies teilweise nur 2-3 cm stark.

Aus diesen Gründen musste ein erhebliches Mehrausmass an belastetem Fräsasphalt entsorgt werden. Zudem ist durch die tiefergreifenden Fräsarbeiten zur Verbesserung der Tragfähigkeit zusätzlich eine neue Tragschicht ACT 16 N mit 5 cm Schichtstärke 5 cm zu erstellen.

Die abschliessende Überbau mit einer Tragdeckschicht AC TDS 16 N wird in einem zweiten Arbeitsgang wie vorgesehen eingebaut.

Kosten

Die zu erwarteten Mehrkosten für die unvorhergesehenen Zusatzarbeiten zur erste Bauetappe basieren auf der vorliegenden Nachtragsofferte vom 14. Juni 2018 und betragen rund Fr. 62'000.00 (inkl. MwSt.).

Erwägungen

Die zusätzlichen und nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Belagssanierung im Abschnitt 3 (Leiloch- Militärweg bis Stirzenbach) sind unumgänglich und als gebundene Ausgabe zu betrachten.

Die entstehenden Mehrkosten sind vorwiegend auf die teure Entsorgung des mit Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) belasteten Belagsmaterials und auf die zusätzlich erforderliche Tragschicht zurückzuführen.

Die Arbeiten sind aufgrund der hohen Dringlichkeit und in Absprache mit dem Ressortvorstand bereits ausgelöst worden.



Der Gemeinderat beschliesst:

1. Die Mehrarbeiten im Zusammenhang mit der Ausführung 1. Etappe werden zur Kenntnis genommen.
2. Der erforderliche Zusatzkredit für die Mehraufwendungen Sanierung Pfannenstielstrasse 1. Etappe über Fr. 62'000.00 wird als Gebundene Ausgabe zu Lasten Konto Nr. 1.620.5010.14 bewilligt.
3. Dieser Beschluss ist öffentlich.
4. Mitteilung an:
Infrastruktur
 - Marti + Dietschweiler AG, Postgasse 6, 8708 Männedorf
 - Infrastrukturvorstand, per Mail
 - Leiter Unterhalt, per Mail
 - Brunnenmeister, per Mail
 - Finanzverwaltung (1.620.5010.14)
 - 33.03 Pfannenstielstrasse

bla

8132 Egg

Versand: **0 2. Juli 2018**

Gemeinderat Egg

Der Präsident:

Rolf Rothenhofer

Der Schreiber:

Tobias Zerobin